

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft**Kostenübersicht zu 11 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Oktober 2003 - März 2004**

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2316.501.90-014	Allschwil: Verpflichtungskredit für das Bauprojekt und Erteilung des Entsorgungsrechts für den Hochwasserschutz 'Dorf'	Nr 1935 v. 20.5.99	5'320'000	0	0	5'320'000	790'582	-4'529'418	-4'529'418	-85.14%	Gemeinde Allschwil	-	Nr. 27 v. 19.01.04	nur Vorprojekt	2002	1
2320.503.30-120	Liestal: Kantonale Verwaltungsneubauten 'Gutsmatte'	Nr. 1256 v. 21.6.89 Nr. 803 v. 17.6.92	64'270'000	-1'963'840	734'731	63'040'891	57'593'628	-6'676'372	-5'447'263	-8.64%	Bund Gemeinde Liestal BGV	1'780'114 25'000 4'196	Nr. 83 v. 26.02.04	29. Okt. 1993 - 19. Sept. 1997 (4 Jahre)	1997	2
2330.318.20-2 (2331.318.20-2)	Altlastenerkundung	Nr. 962 v. 19.10.92	1'000'000	0	144'000	1'144'000	1'139'824	139'824	-4'176	-0.37%	-	-	Nr. 96 v. 31.03.04	1992 - 2003 (9 Jahre)	2003	3
2330.501.70-003	Regionaler Detailplan 'Wasserschutzzone Löli/Pratteln' (Vorlage 89/206)	Nr. 1690 v. 7.02.90	9'500'000	0	0	9'500'000	10'545'327	1'045'327	1'045'327	11.00%	-	-	Nr. 204 v. 17.03.04	1990 - 2003 (13 Jahre)	2003	4
2341.501.52-107	Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen im Diegtertal	Nr. 185 v. 22.1.04 Nr. 566 v. 17.10.96	8'750'000	-56'587	6'988	8'700'401	5'836'248	-2'913'752	-2'864'153	-32.92%	Bund	796'804	Nr. 67 v. 22.1.04	Diverse (s. Entscheid)	Febr. 99	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Index-teue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2341.501.51-054	Wintersingen: Ausbau Abwasser- reinigungsanlage	Nr. 971 v. 22.3.01	1'900'000	76'800	4'351	1'981'151	1'342'579	-557'421	-638'572	-32.23%	-	-	Nr. 65 v. 12.2.04	Januar 2002 - September 2002 (9 Mt.)	Sept. 2002	6
2343.701.60-016	Deponieanlage Elbisgraben; Erstellung Separatkompartiment 3	Nr. 422 v. 13.1.1992	6'550'000	0	41'416	6'591'416	5'453'498	-1'096'502	-1'137'918	-17.26%	Bund	575'240	Nr. 498 v. 21.10.03	1992 - 2002	Okt. 2002	7
2371.318-20	Teilnahme an der Luftkampagne des Bundes / Streichung des Kredites infolge Verzicht auf Durchführung der Kampagne	Nr. 96/51 v. 5.3.1996	270'000	0	0	270'000	0	-270'000	-270'000	-100.00%	-	-	Nr. 90 v. 16.03.04	-	-	8
2371.364.00	Regio-Klima-Projekt REKLIP	Nr. 98/37 v. 8.5.89	3'972'500	0	0	3'972'500	3'935'110	-37'390	-37'390	-0.94%	-	-	Nr. 91 v. 16.03.04	-	2002	9
2230.318.90-2	Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion Vermessungs- u. Meliorationsamt	Nr. 118 v. 19.10.95	9'700'000	0	0	9'700'000	7'509'819	-2'190'181	-2'190'181	-22.58%	Bund Gemeinden	1'191'701 2'900'194	Nr. 111 v. 12.2.04	1995 - 2003	Nov. 2003	10
	Realisierung der amtlichen Vermes- sung (AV93), 1. Etappe 1995 - 2000															
2100.506.50-004 (2101.506.50-004)	Finanz- und Kirchendirektion / Generalsekretariat	Nr. 1208 v. 20.9.01	4'691'000	0	0	4'691'000	3'748'442	-942'558	-942'558	-20.09%	-	-	-	2002 - 2003 (1 Jahr)	2003	11
	'Neues Kantonales Netzwerk WAN und MAN'															

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B	Gesamtkosten inkl. Teuerung	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit				gegenüber Endkredit	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag				
				Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	

q:\awflbauabre\bau04-01a.xls

101'532'500

100'520'359

86'636'796