

Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Titel: **Sammelvorlage betreffend 13 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Januar 2008 - August 2008; Genehmigung**

Datum: 9. September 2008

Nummer: 2008-197

Bemerkungen: **[Verlauf dieses Geschäfts](#)**

Links: - [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
 - [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
 - [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
 - [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)



2008/197

Kanton Basel-Landschaft

Regierungsrat

Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 13 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Januar 2008 - August 2008; Genehmigung

vom 9. September 2008

1 Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von dreizehn Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die dem Landrat zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet werden. Von den dreizehn abgerechneten Krediten entfallen

- drei auf Umweltvorhaben:
 - Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigte Abwässer von der ARA 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Revitalisierung "Birsvital"
 - Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigtes Abwasser von der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Ableitungskanal
 - Verpflichtungskredit betreffend Vierter Verpflichtungskredit für die Gewährung von Förderbeiträgen nach dem Energiegesetz
- vier auf Tiefbauvorhaben und öffentlichen Verkehr:
 - Verpflichtungskredit betreffend Projektierungskredit für die Ausarbeitung der Generellen Projekte und Baukredit für die Doppelspurausbauten und Massnahmen zur Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit der BLT-Linien 10/17 in Binningen
 - Verpflichtungskredit betreffend EuroVille Basel:
 - Erstellung einer neuen Tramstrecke zwischen der Münchensteinerbrücke und dem Centralbahnplatz in Basel
 - Neugestaltung des Centralbahnplatzes in Basel
 - Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 14
 - Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 3

sowie
- eine auf die Finanz- und Kirchendirektion:
 - Verpflichtungskredit betreffend Abrechnung des Projektes "Census"

- drei auf die Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion:
 - Forstamt:
Verpflichtungskredit betreffend Beiträge an die Wiederherstellungsmassnahmen in Wäldern, ausgelöst durch den Orkan "Lothar" vom 26. Dezember 1999 und die Sommertrockenheit im Jahr 2003 (Schlussabrechnung)
 - Vermessungsamt:
Verpflichtungskredit betreffend Aufbau des Geografischen Informationssystems (GIS) für die Verwaltung und die Gemeinden des Kantons BL
 - Schweizerische Rheinhäfen
Verpflichtungskredit betreffend Trennkanalisation Birsfelden; Bau eines Entwässerungs- und Havariesystems im Hafen- und Industrieareal
- eine auf die Sicherheitsdirektion:
 - Verpflichtungskredit betreffend Neuuniformierung der Polizei Basel-Landschaft
- eine Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion:
 - Neue Kantonsbibliothek Baselland - Bibliothekstechnik

2 Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3 Kostenübersicht

Aus der beigelegten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite:	CHF	110'210'450 Mio.
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF	114'929'093 Mio.
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF	93'714'338 Mio.

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 439'772.-- in Abrechnung 9 betreffend Beiträge an Wiederherstellungsmassnahmen in Wäldern, ausgelöst durch den Orkan Lothar, bis hin zu CHF 30.55 Mio. in Abrechnung Nr. 5 betreffend EuroVille Basel.

4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.* Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar; jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Bei Abrechnung 2 betreffend Projektierungskredit für die Ausarbeitung der Generellen Projekte und Baukredit für die Doppelspurausbauten und Massnahmen zur Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit der BLT-Linie 10/17 in Binningen macht das Tiefbauamt erneut personelle Ressourcenknappheit geltend. Die Abrechnung musste von einem bereits pensionierten Mitarbeiter im Auftragsverhältnis erstellt werden.

Bei Abrechnung 4 betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigtes Abwasser von der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Ableitungskanal, liegt eine sehr spezielle Situation vor: Die Arbeiten am Kanal wurden 2004 abgeschlossen. Während der Bauarbeiten sind Schäden an Bauten Dritter aufgetreten. Die Sanierung der betroffenen Liegenschaften konnten erst Ende 2006 angeschlossen werden. Die Verhandlungen mit Bauunternehmer und Ingenieur betreffend Haftung für die Schäden wurden erst mit dem vom Regierungsrat akzeptierten Vergleich (Regierungsratsbeschluss von 13. März 2007) abgeschlossen. Im Anschluss daran erfolgte die Auszahlung der vereinbarten Summe. Somit liegt effektiv keine Verspätung der Abrechnung vor.

Bei Abrechnung 5 betreffend EuroVille macht das zuständige Amt für Raumplanung personelle Ressourcenknappheit, insbesondere im Zusammenhang mit den krankheitsbedingten Ausfällen eines mittlerweile pensionierten Mitarbeiters geltend.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weist ausschliesslich zwei Abrechnungen Mehrkosten aus:

- Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals + CHF 857'836.-- (+ 7.63 %)
für gereinigtes Abwasser von der ARA Birs 2 in Birsfelden
zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt;
Teil Ableitungskanal (Abrechnung 4)

Diese Mehrkosten sind auf die Sanierung der geschädigten Liegenschaften zurückzuführen. Trotz dieser Mehrkosten konnte innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % abgerechnet werden.

- Verpflichtungskredit betreffend Vierter Verpflichtungs- + CHF 0.30 (- 0.00 %)
kredit für die Gewährung von Förderbeiträgen nach dem
Energiegesetz (Abrechnung 3)

5.2 Minderkosten

Die restlichen 11 Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab, welche in den beiliegenden Detailabrechnungen begründet sind:

- Verpflichtungskredit betreffend EuroVille Basel
(Abrechnung 5) - CHF 14'806'282.-- (- 32.64 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Baukredit für die Doppelspurausbauten und Massnahmen zur Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit der BLT-Linien 10/17 in Binningen
(Abrechnung 2) - CHF 3'553'104.-- (- 18.57 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigte Abwässer von der ARA 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Revitalisierung "Birsvital"
(Abrechnung 1) - CHF 1'491'273.-- (- 31.49 %)
- VGD, Vermessungsamt
Verpflichtungskredit betreffend Aufbau des Geografischen Informationssystems (GIS) für die Verwaltung und die Gemeinden des Kantons BL
(Abrechnung 10) - CHF 1'058'697.-- (- 37.81 %)
- FKD:
Verpflichtungskredit betreffend Abrechnung des Projektes "Census"
(Abrechnung 8) - CHF 380'377.-- (- 3.36 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Projektierungskredit für die Ausarbeitung der Generellen Projekte für die Doppelspurausbauten der BLT-Linie 10/17
(Abrechnung 2) - CHF 316'784.-- (- 45.25 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 14
(Abrechnung 6) - CHF 109'695.-- (- 1.23 %)
- BKSD, Kantonsbibliothek Baselland
Verpflichtungskredit betreffend Neue Kantonsbibliothek Baselland - Bibliothekstechnik
(Abrechnung 13) - CHF 181'836.-- (- 12.50 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 3
(Abrechnung 7) - CHF 92'530.-- (- 5.91 %)
- VGD, Schweizerische Rheinhäfen
Verpflichtungskredit betreffend Trennkanalisation Birsfelden, Bau eines Entwässerungs- und Havariesystems im Hafen- und Industrieareal
(Abrechnung 11) - CHF 76'775.-- (- 3.27 %)

- VGD, Forstamt
Verpflichtungskredit betreffend Beiträge an die Wiederherstellungsmassnahmen in Wäldern, ausgelöst durch den Orkan "Lothar" vom 26.12.1999 und die Sommer-trockenheit im Jahr 2003 (Schlussabrechnung)
(Abrechnung 9) - CHF 4'228.-- (- 0.95 %)
- SID
Verpflichtungskredit betreffend Neuuniformierung der Polizei BL
(Abrechnung 12) - CHF 1'010.-- (- 0.11 %)

6 Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7 Antrag

Dem Landrat wird beantragt, dem beiliegenden Entwurf zu einem Landratsbeschluss zuzustimmen.

Liestal, 9. September 2008

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident:

Ballmer

der Landschreiber:

Mundschin

Beilage

- 13 Abrechnungen über Verpflichtungskredite
- Kostenübersicht zu Bauabrechnungen
- Entwurf eines Landratsbeschlusses

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 13 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Januar 2008 - August 2008****vom**

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:

1. 2316.501.90-016

**Verpflichtungskredit betreffend Bau eines
Ableitungskanals für gereinigte Gewässer
von der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein
und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt:
Teil Revitalisierung "Birsvital"**

Kredit inkl. Teuerung	CHF	4'735'141.55
Gesamtkosten	CHF	3'243'867.70
Beiträge Dritter	CHF	766'030.00
Minderkosten	CHF	1'491'273.85

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto
2316.501.90-016 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. 2317.501.40-001

**Verpflichtungskredit betreffend Projektierungs-
kredit für die Ausarbeitung der Generellen
Projekte und Baukredit für die Doppelspuraus-
bauten und Massnahmen zur Erhöhung der
Streckenleistungsfähigkeit der BLT-Linien 10/17
in Binningen**

Projektierungskredit:

Kredit inkl. Teuerung	CHF	700'000.00
Gesamtkosten	CHF	383'215.90
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	316'784.10

Baukredit:

Kredit inkl. Teuerung	CHF	19'133'554.90
Gesamtkosten	CHF	15'580'451.10
Beiträge Dritter	CHF	1'322'985.00
Minderkosten	CHF	3'553'103.80

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat und nach erfolgter Rückzahlung der zuviel geleisteten Gemeindebeiträge sind Konto 2317.501.40-001 und die dazugehörigen Konten 2317.660.00-001, 2317.662.10-001, 2317.574.00-001 und 2317.670.00-001 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

3. 2330.365.80-000
Verpflichtungskredit betreffend Vierter
Verpflichtungskredit für die Gewährung
von Förderbeiträgen nach dem Energie-
gesetz

Kredit inkl. Teuerung	CHF	4'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	4'000'000.30
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Mehrkosten	CHF	00.30

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2330.365.80-000, 2330.318.20-00, 2330.460.00-000 und 2330.301.99-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

4. 2341.501.52-115
Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ab-
leitungskanals für gereinigtes Abwasser von
der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein und
Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt:
Teil Ableitungskanal

Kredit inkl. Teuerung	CHF	11'247'577.30
Gesamtkosten	CHF	12'105'413.25
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Mehrkosten	CHF	857'835.95

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto 2341.501.52-115 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

5. 2357.564.00-071 und 2357.356.00-071 (ab 2006)
Verpflichtungskredit betreffend EuroVille Basel;
Erstellung einer neuen Tramstrecke zwischen
der Münchensteinerbrücke und dem Central-
bahnplatz in Basel sowie Neugestaltung des
Centralbahnplatzes in Basel

Kredit inkl. Teuerung	CHF	45'360'000.00
Gesamtkosten	CHF	30'553'717.60
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	14'806'282.40

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2357.564.00-071 bzw. 2357.364.00-071 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

6. 2357.564.00-101 und 2357.364.00-101 (ab 2006)

Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 14

Kredit inkl. Teuerung (exkl. MwSt)	CHF	8'883'200.00
Gesamtkosten	CHF	8'773'504.80
Beiträge Dritter	CHF	1'559'031.00
Minderkosten	CHF	109'695.20

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2357.564.00-101 und 2357.364.00-101 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

7. 2357.564.00-102 und 2357.364.00-102 (ab 2006)

Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 3

Kredit inkl. Teuerung	CHF	1'565'620.00
Gesamtkosten	CHF	1'473'089.90
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	92'530.10

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2357.564.00-102 und 2357.364.00-102 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

**8. Finanz- und Kirchendirektion:
2100.311.80-600, 2100.318.81-600, 2100.318.83-600
und 2120.318.20-600**

Verpflichtungskredit betreffend Abrechnung des Projektes "Census"

Kredit inkl. Teuerung	CHF	11'310'000.00
Gesamtkosten	CHF	10'929'623.00
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	380'377.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2100.311.80-600, 2100.318.81-600, 2100.318.83-600 und 2120.318.20-600 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

**9. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion:
(Forstamt)**

2225.362.72-102

Verpflichtungskredit betreffend Beiträge an die Wiederherstellungsmassnahmen in Wäldern, ausgelöst durch den Orkan "Lothar" vom 26.12.1999 und die Sommertrockenheit im Jahr 2003

Kredit inkl. Teuerung	CHF	444'000.00
Gesamtkosten	CHF	439'772.00
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	4'228.25

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto 2225.362.72-102 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

10. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion:
(Vermessungsamt)

**2230.309.18-100, 2230.311.80-200, 2230.317.10-200,
2230.318.81-200, 2230.318.81-300, 2230.318.83-200**
Verpflichtungskredit betreffend Aufbau des Geo-
grafischen Informationssystems (GIS) für die Ver-
waltung und die Gemeinden des Kantons BL

Kredit inkl. Teuerung	CHF	2'800'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'741'303.40
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	1'058'696.60

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konten 2230.309.18-100, 2230.311.80-200, 2230.317.10-200, 2230.318.81-200, 2230.318.81-300 und 2230.318.83-200 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

11. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion:
(Schweizerische Rheinhäfen)

2250.314.70-000
Verpflichtungskredit betreffend Trennkanalisation
Birsfelden; Bau eines Entwässerungs- und Havarie-
systems im Hafen- und Industrieareal

Kredit inkl. Teuerung	CHF	2'350'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'273'224.60
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	76'775.40

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto 2250.317.70-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

12. Sicherheitsdirektion:
(Polizei Basel-Landschaft)

2420.306.10-000
Verpflichtungskredit betreffend Neuuniformierung
der Polizei BL

Kredit inkl. Teuerung	CHF	945'000.00
Gesamtkosten	CHF	943'989.95
Beiträge Dritter	CHF	-.--
Minderkosten	CHF	1'010.05

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto 2420.306.10-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

13. Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion:
(Kantonsbibliothek Baselland)

2562.311.80

Verpflichtungskredit betreffend Neue Kantonsbibliothek Baselland - Bibliothekstechnik

Kredit inkl. Teuerung	CHF	1'455'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'273'164.00
Beiträge Dritter	CHF	--
Minderkosten	CHF	181'836.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist Konto 2562.311.80 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnung bewilligt:

2341.501.52-115

Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigtes Abwasser von der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Ableitungskanal

(Abrechnung 4)

CHF 857'836.00 (+ 7.63 %)

Verpflichtungskredit betreffend Vierter Verpflichtungskredit für die Gewährung von Förderbeiträgen nach dem Energiegesetz

(Abrechnung 3)

CHF 00.30 (+ 0.00 %)

Liestal,

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber:

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 13 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Januar 2008 - August 2008

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2316.501.90-016	Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für gereinigte Abwässer von der ARA 2 in Birsfelden zum Rhein und Revita- lisierung der Birs in diesem Ab- schnitt; Teil Revitalisierung "Birsvital"	Nr. 540 v. 08.06.2000	4'340'850	376'351	17'940	4'735'141	3'243'868	-1'096'982	-1'491'273	-31.49%	Bund	766'030	Nr. 46 v. 04.02.08	2002 - 2004 (2 Jahre)	Ende Juni 2006	1
2317.501.40-001	Verpflichtungskredit betreffend Projektkredit für die Ausarbei- tung der Generellen Projekte und Bau- kredit für die Doppelspurausbauten und Massnahmen zur Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit der BLT- Linien 10/17 in Binningen	Nr. 628 v. 13.02.1984 (Proj.Kredit)	700'000	0	0	700'000	383'216	-316'784	-316'784	-45.25%			Nr. 192 v. 19.05.08	1990 - 2002 (3 Jahre)	Frühjahr 2002	2
		Nr. 1070 v. 20.03.1989 (Baukredit)	16'100'000	2'998'400	35'155	19'133'555	15'580'451	-519'549	-3'553'104	-18.57%	Gemeinden	1'322'985				
2330.365.80-000	Verpflichtungskredit betreffend Vierter Verpflichtungskredit für die Gewährung von Förderbei- trägen nach dem Energiegesetz	Nr. 256 v. 16.12.1999	4'000'000	0	0	4'000'000	4'000'000	0	0	0.00%	-	-	Nr. 165 v. 22.05.08	2003 - 2007 (4 Jahre)	2007	3
2341.501.52-115	Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Ableitungskanals für ge- reinigtes Abwasser von der ARA Birs 2 in Birsfelden zum Rhein und Revitalisierung der Birs in diesem Abschnitt; Teil Ableitungskanal	Nr. 540 v. 08.06.00	10'212'500	0	1'035'077	11'247'577	12'105'413	1'892'913	857'836	7.63%	-		Nr. 62 v. 13.02.08	1. Juni 2002 - Mai 2004 (ca. 2 Jahre)	Mai 2004	4
2357.564.00-071 2357.365.00-071 (ab 2006)	Verpflichtungskredit betreffend EuroVille Basel: - Erstellung einer neuen Tramstrecke zwischen der Münchensteiner- brücke und dem Centralbahnplatz BS - Neugestaltung des Centralbahn- platzes BS	Nr. 2570 v. 18.05.1995	45'360'000	0	0	45'360'000	30'553'718	-14'806'282	-14'806'282	-32.64%	-	-	Nr. 28 17.06.08	10. Nov. 1995 - 29. Juni 2001 (6 Jahre)	Juni 2001	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2357.564.00-101 2357.364.00-101 (ab 2006)	Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 14	Nr. 2138 v. 22.05.2003	8'721'100	162'100	0	8'883'200	8'773'505	52'405	-109'695	-1.23%	Bund	1'559'031	Nr. 507 v. 27.11.07	2003 - 2006 (3 Jahre)	2006	6
2357.564.00-102 2357.364.00-102 (ab 2006)	Verpflichtungskredit betreffend Gleiserneuerungsprogramm auf der basellandschaftlichen Strecke der BVB-Tramlinie 3	Nr. 2138 v. 22.05.2003	1'472'000	93'620	0	1'565'620	1'473'090	1'090	-92'530	-5.91%	-	-	Nr. 529 v. 26.05.08	-	2'007	7
2100.311.80-600 2100.318.81-600 2100.318.83-600 2100.318.20-600	Finanz- und Kirchendirektion	2002-153 v. 11.12.2002	11'310'000	0	0	11'310'000	10'929'623	-380'377	-380'377	-3.36%	-	-	FKD-Brief v. 06.03.08	Febr. 2003 - April 2006 (3 Jahre)	April 2006	8
	Verpflichtungskredit betreffend Abrechnung des Projektes Census															
2205.362.72-102	Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion	Nr. 153 v. 20.10.2005 LRV (2005/153)	444'000	0	0	444'000	439'772	-4'228	-4'228	-0.95%	-	-	VGD-V Nr. 108 v. 27.02.08	2005 - 2007 (2 Jahre)	2007	9
	Forstamt Verpflichtungskredit betreffend Beiträge an die Wiederherstellungs- massnahmen in Wäldern, ausgelöst durch den Orkan "Lothar" vom 26.12.1999 und die Sommertrocken- heit im Jahr 2003 (Schlussabrechnung)															
2230.309.18-100 2230.311.80-200 2230.317.10-200 2230.318.81-200 2230.318.81-300 2230.318.83-200	Vermessungsamt Verpflichtungskredit betreffend Aufbau des Geografischen Informations- systems (GIS) für die Verwaltung und die Gemeinden des Kantons BL	Nr. 1013 v. 26.04.2001 LRV (2000/091)	2'800'000	0	0	2'800'000	1'741'303	-1'058'697	-1'058'697	-37.81%	-	-	VGD-V Nr. 136 v. 26.03.08	Juni 2001 - Ende 2007 (6 Jahre)	Ende 2007	10

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2250.314.70	Schweiz. Rheinhäfen Verpflichtungskredit betreffend Trennkanalisation Birsfelden, Bau eines Entwässerungs- und Havarie- systems im Hafen- und Industrieareal	Nr. 309 v. 24.05.1996	2'350'000	0	0	2'350'000	2'273'225	-76'775	-76'775	-3.27%	-	-	VGD-V Nr. 209 v. 13.05.08	Jan. 2007 - Juli 2008 (19 Mt.)	Juli 2008	11
2420.306.10-000		Nr. 1951 v. 7.9.2006	945'000	0	0	945'000	943'990	-1'010	-1'010	-0.11%	-	-	JPMD-E Nr. 1951 v. 13.5.08	Sept. 07	Sept. 07	12
	Sicherheitsdirektion															
2562.311.80		Nr. 1590 v. 20.6.2002	1'455'000	0	0	1'455'000	1'273'164	-181'836	-181'836	-12.50%	-	-	BKSD-E v. 28.7.07	2003/2008 (6 Jahre)	2'008	13
	Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion															