

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 9 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Mai 2005 - Mai 2006

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B	Gesamtkosten inkl. Teuerung	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg	Realisierungszeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit				gegenüber Endkredit	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag				
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Entscheid Nr./Datum				
2320.503.30-172	Ausbau der Schulanlage 'Egerten' Reinach, für die Handelsschule KV Baselland	Nr. 1397 v. 24.5.93 Nr. 2485 v. 23.3.95 Nr. 1345 v. 12.3.98	19'375'000	-135'625	104'507	19'343'882	19'176'267	-198'733	-167'615	-0.87%	Bund BGV	2'687'733 1'573	Nr. 461 v. 22.11.05	November 1996 - Oktober 1999 (3 Jahre)	Okt. 99	1
2320.503.30-243	Kantonsspital Bruderholz (KSB); Aufstockung offenes Parkdeck	Nr. 2046 v. 27.3.03	1'985'000	-46'416	-	1'938'584	1'789'985	-195'015	-148'599	-7.67%	-	-	Nr. 460 v. 22.11.05	September 03 - Juni 04 (9 Mt.)	Juni 04	2
2320.503.30-249	Kantonsspital Liestal; Raumbereit- stellung für die Installation eines MRI-Gerätes	Nr. 131 v. 16.10.03	1'560'000	14'040	-	1'574'040	1'498'507	-61'493	-75'533	-4.80%	-	-	Nr. 459 v. 22.11.05	März 2004 - August 2004 (6 Mt.)	Aug. 2004	3
2330.365.80	Verpflichtungskredit zur Abdeckung von Garantieleistungen gegenüber der Regionalen Sondermüll- Verbrennungsanlage, RSMVA, Basel (Vertrag BS/BL)	Nr. 149 v. 21.4.06 Garantiesumme 44 Mio.	44'000'000	0	0	44'000'000	11'521'105	-32'478'895	-32'478'895	-73.82%	-	-	Nr. 149 21.4.06	199 - 2005 (10 Jahre)	2005	4
2355.365.60-4	Abgeltungsbeiträge zur Schaffung und Erhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirt- schaftszone für die Jahre 1999 - 2003	Nr. 1894 v. 6.4.06	15'432'000	0	0	15'432'000	15'057'795	-374'205	-374'205	-2.42%	Bund	9'640'991	Nr. 140 v. 6.4.06	1999 - 2003 (5 Jahr)	2003	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungszeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2390.500.00-017	Augusta Raurica, Landerwerb	Nr. 987 v. 07.06.84 Nr. 3233 v. 02.02.87 Nr. 1946 v. 20.05.99	16'000'000	0	0	16'000'000	15'507'540	-492'460	-492'460	-3.08%	Bund	724'244	Nr. 335 v. 22.8.05	Juni 84 - Mai 99	Mai 1999	6
2250.501.90-000		Nr. 1910 v. 29.04.99	9'200'000			9'797'000	9'328'772	128'772	-468'228	-4.78%	BUWAL AUE BGV Vorteilsbeiträge Eigentümer	64'913 20'050 12'600 2'837'930	RRB 2466 v. 21.12.04	2000-2002 (1 1/2 Jahre)	2'003	7
	Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion															
	Rheinhäfen beider Basel															
	Abwassersanierung Auhafen, MuttENZ			597'000.--												
2270.506.50-000 2320.503.30-249	Beschaffung und Installation eines MRI-Gerätes am Kantonsspital Liestal	Nr. 131 v. 16.10.03	2'170'000	0	0	2'170'000	2'125'320	-44'680	-44'680	-2.06%	-	-	Nr. 560 v. 28.02.05	2'004	Aug. 2004	8
LRB 47/95 16 Konti		Nach LRB 8'500'000.--, unbenutzt bleiben 1'250'000.--, daher werden zur Ermittlung der Unterschreitung 7'250'000.-- abgerechnet. Nr. 95/83 v. 17.06.92	8'500'000	0	0	7'250'000	7'225'022	-1'274'978	-24'978	-0.34%	-	-	-	1995-2002 (7 Jahre)	2002	9
	Verpflichtungskredit Neues Rechnungswesen (NRW)															