

Tiefbauamt / Hochbauamt

Übersicht Verpflichtungskredite > CHF 10 Mio + weitere, relevante Baukredite

Stand per 30.06.07

Konto Nr.	Bezeichnung	LRB	Jahr	Kredit exkl. Teuerung	Teuerung per 30.06.07	Kredit inkl. Teuerung	PB	Zahlungen Stand 30.06.07	Endkostenprognose	Mehr-/Minderaufwand [CHF]	%	Bemerkungen
Tiefbau												
2312.501.20-004	H2 JPL	2418	95	248'000'000			4/90					Eff. Kredit abhängig von Teuerungs-
		1816	06	35'000'000								index; ist noch def. zu bestimmen.
	H2 JPL total			283'000'000	32'900'000	315'900'000		70'501'743	400'000'000	84'100'000	27%	Endkosten bis 500 Mio sind möglich
2312.501.20-007	Radrouten	32	96	22'722'173			-					Erhöhung Sicherheitsstandards
		1647	98	25'000'000			-					soweit sinnvoll und Kredit
	Radrouten total			47'722'173		47'722'173		24'649'072	47'700'000	-22'173	0%	aufgebraucht
2312.501.20-090	Binningen Kronenplatz	159	03	9'100'000	1'400'000	10'500'000		581'709	10'321'085	-178'915	-2%	Baubeginn 1. Quartal 2008
2312.501.20-104	H2 Umf. Sissach	77	87	870'000			-					
		2696	91	179'000'000								
		887	04	94'300'000			4/89					
	H2, Umf. Sissach total			274'170'000	59'821'795	333'991'795		311'738'621	343'000'000	9'008'205	3%	
2312.501.20-134	Oberdorf H'str. und WB	1988	99	12'000'000	1'000'000	13'000'000	10/98	15'404'303	12'500'000	-500'000	-4%	Bau abgeschlossen; Rückzahlung von 3.1 Mio ca. Sept 2007
2312.501.20-140	Füllinsdorf, Giebenacherstr.	1699	06	3'700'000	60'000	3'760'000		1'459'919	5'260'000	1'500'000	40%	Marktlage (Info BPK erfolgt)
2312.501.20-149	Zwingen, Birsbrücke/Ortsd.	2420	07	14'000'000	0	14'000'000		105'545	14'000'000			Baubeginn frühestens ab Mitte 2008
2316.501.90-015	Allschwil HWS Dorf neu	2106	03	7'090'000	284'000	7'374'000		3'300'311	9'253'000	1'879'000	25%	Beginn Realisierung 2006
2316.501.90-016	Birsfelden Birs Revitalis.	540	00	4'340'850	394'292	4'735'142	4/00	3'243'868	3'242'868	-1'492'274	-32%	Fertigstellung Ende 2004 erfolgt
2316.501.90-017	Gelterkinden, Eibach, HWS	1697	06	2'950'000		2'950'000		0	2'950'000	0	0%	Beginn Bau ab 2008
2317.501.40-002	BLT 10 Birseck (alt)	1348	89	68'100'000	11'570'000	79'670'000	10/88	65'800'000	74'500'000	-5'170'000	-6%	Abschluss auf Ende 2007
2317.364.00.002	BLT 10 Birseck											
2317.501.40-003	BLT 11 Aesch (alt)	2481	95	39'700'000	1'500'000	41'200'000	4/93	25'100'000	41'500'000	300'000	1%	Bau Reinach Dorf ca. 2009
2317.364.00.003	BLT 11 Aesch	1478	02				4/00					
Hochbau	<i>Beträge inkl. 7.6% MwSt</i>											
2320.503.30-199	Liestal, KPD San, Haus 5	1288	8/01	30'103'000	352'720	30'455'720	05/98	29'057'187	29'270'000	-1'185'720	-4%	z.T. nicht benötigte Reserven
2320.503.30-224	Liestal, Pathalogie KSB	313	1/04	11'995'000	69'300	12'064'300	12/99	10'186'547	10'345'000	-1'719'300	-14%	nicht benötigte Reserven, Teuerun
2320.503.30-225	Oberwil, Gymn. San./Erw.	1437/0	5/07	18'630'000	528'734	19'158'734	01/01	5'034'921	18'630'000	-528'734	-3%	Nichtbeanspruchung der Teuerung
2320.503.30-226	Liestal, Staatsarchiv Ausb.	643	04	15'360'000	22'600	15'382'600	05/00	11'275'243	15'000'000	-382'600	-2%	z.T. nicht benötigte Reserven
2320.503.30-236	Bruderholz, KSB SM1	133	03	15'200'000	325'048	15'525'048	10/03	12'538'687	14'500'000	-1'025'048	-7%	Vergabeerfolge
2320.503.30-252	Bruderholz, KSB SM2	2502	07	24'500'000	0	24'500'000	07/07	24'500'000	24'500'000	0	0%	Planungsbeginn Juli 07