



## Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

---

**Titel:** **Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode November 2012 - August 2013**

**Datum:** 17. September 2013

**Nummer:** 2013-336

**Bemerkungen:** [Verlauf dieses Geschäfts](#)

---

**Links:**

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)

---

**Vorlage an den Landrat**

Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;  
Abrechnungsperiode November 2012 - August 2013

vom 17. September 2013

**1 Inhalt der Vorlage**

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 15 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite. Von den zwölf abgerechneten Krediten entfallen sieben auf die BUD:

- zwei auf Umwelt und Energie (UEB):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500575 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplanes Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica; Entscheid Nr. 78 ([LRB 2009-982](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500446 betreffend finanzielle Unterstützung der Nachrüstung von Schiessanlagen mit künstlichen Kugelfangsystemen; Entscheid Nr. 90 ([LRB 2008/752](#))
- drei auf Immobilien (IMB):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700321 betreffend Innensanierung Haupttrakt Gymnasium Liestal; Entscheid Nr. 397 ([LRB 2010-1722](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700015 betreffend Gebäudehüllensanierung Haupttrakt Gymnasium Liestal; Entscheid Nr. 398 ([LRB 2008-424](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700682 betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung; Entscheid Nr. 540 ([LRB 2012-251](#))
- zwei auf Infrastruktur und Mobilität (IFB):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700121 betreffend Ersatz des Steuer- und Prozessleitsystems der ARA Birsig; Entscheid Nr. 165 ([LRB 2010-1897](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700078 Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf; Entscheid Nr. 360 ([LRB 2006-1699](#))

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- drei aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 800022 betreffend Naturgefahrenkarten Basel-Landschaft; Entscheid Nr. 46 ([LRB 2006-2037](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit PC 2200 betreffend Gewährung eines Verpflichtungskredites für den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2009 bis 2012; Entscheid Nr. 48 ([LRB 2009-983](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit PC 2205 betreffend Fortsetzung der Interkantonalen Walddauerbeobachtung von April 2008-März 2013; Entscheid Nr. 17 ([LRB 2008-713](#))
- vier aus der Bildungs-, Kultur- und Sportsdirektion (BKSD):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500393 betreffend Kantonales Sportanlagenkonzept 2 „KASAK 2“, für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 2 bezeichneten Sportanlagen; VK-Abrechnung vom 20.08.2013 ([LRB 2005-1442](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500254 betreffend Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009; VK-Abrechnung vom 20.08.2013 ([LRB 2006-2157](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501016 betreffend Kredit Vorsorgelösung FHNW; VK-Abrechnung vom 20.08.2013 ([LRB 2010-2031](#))
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500606 betreffend Leistungsauftrag an die FHNW 2009-2011; VK-Abrechnung vom 20.08.2013 ([LRB 2008-782](#)) -
- eine aus der Finanz- und Kirchendirektion (FKD):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit PC 21000 betr. Personal- und Sachaufwand – Verpflichtungskredit für das ERP-Projekt im Kanton BL für die Bereiche Finanz-, Personalwesen und Logistik (ERP); VK-Abrechnung vom 31.03.2013 ([LRB 2007-346](#))

## 2 Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

## 3 Kostenübersicht

Aus der beigelegten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit

sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - Summe der Nominalkredite                   | CHF 609'742'000 |
| - Summe der Realkredite (nominal + Teuerung) | CHF 610'731'304 |
| - Summe der abgerechneten Gesamtkosten       | CHF 606'731'372 |

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 34'233 in Abrechnung Nr. 1 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplanes Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica und Realisierung von ersten Projekten bis CHF 393.7 Mio. in Abrechnung Nr. 12 betreffend Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009.

#### **4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen**

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.*

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Vier Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf. Es handelt sich dabei um Abrechnung Nr. 1 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplanes Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica; Abrechnung Nr. 7 betreffend Erneuerung Giebenacherstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf; Abrechnung Nr. 11 betreffend KASAK 2 für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 2 bezeichneten Sportanlagen und Abrechnung Nr. 12 betreffend Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009, welche wie folgt begründet werden:

Abrechnung Nr. 1 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplanes Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica

Gegenüber dem genehmigten Projekt fand eine erwartete Weiterbearbeitung der Analyse wegen allfälliger Umnutzungen nicht statt, so dass die Analyse mit dieser Schlussabrechnung des Verpflichtungskredits im Februar 2013 endgültig abgeschlossen ist (Entscheid Nr. 78: 26.02.2013).

Abrechnung Nr. 7: Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf

Gegenüber dem genehmigten Projekt mussten diverse Änderungen vorgenommen werden: Im Bereich der Parzelle Nr. 129 musste aufgrund der schlechteren Bodenverhältnisse und den Vorkommnissen beim Bau der Gemeindestrasse weiter unten die talseitige Hangsicherung mit stärkeren Pfählen und Erdankern ergänzt werden. Im Bereich der Fahrbahn wurde wegen schlechtem Untergrund die Foundationsschicht verstärkt. Im Mai/Juni 2012 waren zudem Garantiewerke an der Jura-Kalkstein-Mauer notwendig. Der Mauerersatz durch Granit-Blöcke und die Umgebungsarbeiten wurden schliesslich im August 2012 abgeschlossen. Aufgrund der Dringlichkeit der Hangsicherung, Verstärkung der Foundationsschicht sowie Garantiewerke und der in Folge erwarteten erheblichen Mehrkosten verzögerte sich die Schlussabrechnung dieses Verpflichtungskredits (Entscheid Nr. 360: 28.06.2013).

Abrechnung Nr. 11: KASAK 2 für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 2 bezeichneten Sportanlagen und Abrechnung

Die letzte relevante Rechnung (Schwimmbad Pratteln Sanierung) RRB datiert vom 14. Dezember 2010; d.h. die definitive Erarbeitung konnte erst nach Bereinigung dieser Schlussabrechnung gestartet werden. In der Folge verzögerte sich die Schlussabrechnung dieses Verpflichtungskredits (VK-Abrechnung: 20.08.2013).

Abrechnung Nr. 12: Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009

Den Parlamenten wurde für alle drei Jahre der Leistungsperiode ein Jahresbericht vorgelegt. Die letzte Berichterstattung 2007-2009 an den Landrat erfolgte am 23.09.2010, d.h. die definitive Schlussabrechnung dieses Verpflichtungskredits konnte erst im Nachgang erstellt werden (VK-Abrechnung: 20.08.2013).

## 5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

### 5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen vier Abrechnungen Mehrkosten aus:

#### BUD:

|                                                                                                              |       |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Verpflichtungskredit betreffend Innensanierung Haupttrakt Gymnasium Liestal (Abrechnung 3)                   | + CHF | 149'254.45   | (+ 2.9%)  |
| Verpflichtungskredit betreffend Ersatz des Steuer- und Prozessleitsystems der ARA Birsig (Abrechnung 6)      | +CHF  | 45'329.60    | (+ 3.2%)  |
| Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung des Gehweges (Abrechnung 7) | + CHF | 1'111'203.70 | (+ 27.9%) |

#### VGD:

|                                                                                                      |       |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung der Interkantonalen Walddauerbeobachtung (Abrechnung 10) | + CHF | 13'612.45 | (+ 2.3%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|

## 5.2 Minderkosten

Folgende neun Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

### BUD:

|                                                                                                                                               |       |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung Genehmigung des Spezialrichtplanes Salina Raurica (Abrechnung 1)                                  | - CHF | 65'767.00    | (- 65.7%) |
| Verpflichtungskredit betreffend finanzielle Unterstützung der Nachrüstung von Schiessanlagen mit künstlichen Kugelfangsystemen (Abrechnung 2) | - CHF | 288'348.00   | (- 17.0%) |
| Verpflichtungskredit betreffend Gebäudehüllensanierung Haupttrakt Gymnasium Liestal (Abrechnung 4)                                            | - CHF | 1'065'490.75 | (- 11.2%) |
| Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung (Abrechnung 5)                                             | - CHF | 83'055.80    | (- 9.8%)  |

### VGD:

|                                                                           |       |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| Verpflichtungskredit betreffend Kredit Naturgefahrenkarten (Abrechnung 8) | - CHF | 588'359.41 | (- 14.2%) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|

### BKSD:

|                                                                                        |       |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|
| Verpflichtungskredit betreffend KASAK 2 (Abrechnung 11)                                | - CHF | 1'108'381.00 | (- 9.2%) |
| Verpflichtungskredit betreffend Kredit Vorsorgelösung FHNW (Abrechnung 13)             | - CHF | 38'679.20    | (- 0.7%) |
| Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag an die FHNW 2009-2011 (Abrechnung 14) | - CHF | 1'383'898.12 | (- 0.9%) |

### FKD:

|                                                     |       |            |          |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| Verpflichtungskredit betreffend ERP (Abrechnung 15) | - CHF | 697'353.00 | (- 5.2%) |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|----------|

## 5.3 Ausgegliche Abrechnungen

Bei folgenden zwei Abrechnungen sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausschöpft worden.

### VGD:

|                                                                                                |     |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|
| Verpflichtungskredit betreffend Kredit Verein Baselland Tourismus 2009 bis 2012 (Abrechnung 9) | CHF | 2'400'000.00 | (0.0%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|

### BKSD:

|                                                                                              |     |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|
| Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009 (Abrechnung 12) | CHF | 393'700'000.00 | (0.0%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|

## **6 Beiträge Dritter**

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

## **7 Bemerkungen zur Identifikation der zu löschenden Verpflichtungskredite**

Bisher wurde in den Landratsbeschlüssen den Verpflichtungskrediten eine Kontonummer mitgegeben. Dies ist nicht mehr der Fall.

Mit den bisherigen Kontonummern hatten wir zwei Arten von Definitionen: Die Investitionsobjekte wurden mit samt Unterkonto-Nummer beschlossen und waren somit objektscharf definiert. Die Verpflichtungskredite aus der Laufenden Rechnung wurden immer Konten zugewiesen, über welche diese zwar abgewickelt wurden, welche den Verpflichtungskredit jedoch nicht eindeutig identifizieren, weil über die gleichen Konten auch andere Geschäftsvorfälle abgewickelt wurden. Konten der Laufenden Rechnung konnten und können grundsätzlich nicht gelöscht werden.

Mit Umstellung auf HRM 2 und SAP funktioniert alles nach anderen Strukturen: Zu einem Verpflichtungskredit wird ein Innenauftrag oder mehrere Innenaufträge eröffnet, die durch je eine Innenauftragsnummer in jedem Fall eindeutig identifiziert sind. Die Innenauftragsnummern dürfen offenbar im Landratsbeschluss auch nicht mehr genannt werden, müssen jedoch in der Vorlage im Teil Finanzierung deutlich erkennbar festgehalten werden.

Allen laufenden Verpflichtungskrediten wurden Innenauftragsnummern zugewiesen. Somit sind diese mit den Innenauftragsnummern eindeutig identifiziert, egal, ob aus der Investitions- oder der Erfolgsrechnung. Werden nun, wie im Beschlussantrag formuliert, die Innenauftragsnummern genannt, so besteht die notwendige Handlungsanweisung zur Löschung im Verzeichnis der Verpflichtungskredite.

Weil diese die Identifikation zur Landratsvorlage bilden, wurde im Beschlussantrag die bisherige Formulierung mit der Kontenbezeichnung nach HRM 1 nochmals erwähnt. Künftig werden wir darauf verzichten, wenn sämtliche Verpflichtungskredite flächendeckend mit Innenauftragsnummern identifiziert sind.

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

## 8 Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 17. September 2013

Im Namen des Regierungsrates

der Vizepräsident: Reber

der Landschreiber: Achermann

### Beilage

- ⌘ Entwurf Landratsbeschluss
- ⌘ Abrechnungen 1 - 15
- ⌘ Tabellarische Übersicht aller 15 Abrechnungen

### Verteiler

*siehe Auszug aus dem Protokoll des Büros des Landrates Nr. 412 vom 10.12.2009*

- Vorberatende Finanzkommission inkl. alle Beilagen
- Mitglieder Landrat und weitere Bezüger inkl. Entwurf LRB-Beschluss (ohne Abrechnungen und Tabelle)

**Landratsbeschluss****Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;  
Abrechnungsperiode Oktober 2012 - September 2013****vom**

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

**BUD****1.1 2380.318.20-100, IA 500575****Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Spezialrichtplan Salina Raurica**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 100'000.00       |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 34'233.00        |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00             |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>65'767.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2380.318.20-100 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 500575 ist in SAP abzuschliessen.

**1.2 2330.362.10, IA 500446****Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Nachrüstung Schiessanlagen mit künstlichen Kugelfangsystemen**

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 1'700'000.00      |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 1'411'652.00      |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00              |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>288'348.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2330.362.10 sowie im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 500446 ist in SAP abzuschliessen.

**1.3 293.503.30-293, IA 700321****Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Innensanierung Gymnasium Liestal**

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung         | CHF        | 5'074'665.60      |
| Gesamtkosten (inkl. Beiträge Dritter CHF 664.00) | CHF        | 5'223'920.05      |
| Beiträge Dritter                                 | CHF        | 0.00              |
| <b>Mehrkosten</b>                                | <b>CHF</b> | <b>149'254.45</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 102.9 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 293.503.30-293 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 700321 ist in SAP abzuschliessen.

#### 1.4 **263.503.30-263 (2320.503.30-263), IA 700015ff**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Gebäudehüllensanierung Gymnasium Liestal**

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 9'449'392.85        |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 8'383'902.10        |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 664.00              |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>1'065'490.75</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 263.503.30-263 (2320.503.30-263) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 700015 ist in SAP abzuschliessen.

#### 1.5 **5400 0 000, IA 700682**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 850'000.00       |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 766'944.00       |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00             |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>83'056.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der dazugehörige Innenauftrag 700682 in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

#### 1.6 **Programmposition 2361.079, IA 700121**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Ersatz des Steuer- und Prozessleitsystems der ARA Birsig**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 1'422'954.00     |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 1'468'283.60     |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00             |
| <b>Mehrkosten</b>                        | <b>CHF</b> | <b>45'329.60</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist die Programmposition 2361.079 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 700121 ist in SAP abzuschliessen.

### 1.7 5010 0 010 (2312.501.20-140), IA 700078

#### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf**

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 3'988'045.00        |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 5'099'249.00        |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00                |
| <b>Mehrkosten</b>                        | <b>CHF</b> | <b>1'111'204.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der dazugehörige Innenauftrag 700078 in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

## **VGD**

### 1.8 IA 800022

#### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Naturgefahrenkarten Basel-Landschaft (2006/058)**

|                                          |            |                |
|------------------------------------------|------------|----------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 4'150'000      |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 3'561'641      |
| Beiträge Dritter (Bund, SBB)             | CHF        | 1'381'519      |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>588'359</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der dazugehörige Innenauftrag 800022 in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

### 1.9 PC 2200

#### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2009 bis 2012**

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 2'400'000.00 |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 2'400'000.00 |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00         |
| <b>Mehr-/Minderkosten</b>                | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>  |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der dazugehörige Innenauftrag in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

### 1.10 PC 2205

#### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung der Interkantonalen Walddauerbeobachtung v. April 2008-März 2013 (LRV 2008-101, LRB 2008-173)**

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF | 592'000.00 |
| Gesamtkosten                             | CHF | 605'612.45 |
| Beiträge Dritter                         | CHF | 0.00       |

**Mehrkosten** CHF **13'612.45**

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der dazugehörige Innenauftrag in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

#### **BSKD**

##### **1.11 2590.562.10, IA 500393**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend KASAK 2**

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 12'000'000.00       |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 10'891'619.00       |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00                |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>1'108'381.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2590.562.10 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 500393 ist in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

##### **1.12 IA 500254**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag Universität Basel 2007-2009**

|                                          |            |                |
|------------------------------------------|------------|----------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 393'700'000.00 |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 393'700'000.00 |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00           |
| <b>Minder-/Mehrkosten</b>                | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>    |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Innenauftrag 500254 in SAP abzuschliessen.

##### **1.13 IA 501016**

##### **Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Kredit Vorsorgelösung FHNW**

|                                          |            |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 5'417'000.00     |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 5'378'320.80     |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00             |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>38'679.20</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Innenauftrag 501016 in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

## 1.14 IA 500606

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag an die FHNW 2009-2011**

|                                          |            |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 156'579'000.00      |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 155'195'101.88      |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00                |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>1'383'898.12</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Innenauftrag 500606 in SAP abzuschliessen. Abgeschlossene Verpflichtungskredite müssen ein Jahr mit der Staatsrechnung publiziert werden (inkl. Abrechnungsnummer LRB).

**FKD**

## 1.15 PC 21000

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Personal- und Sachaufwand - Verpflichtungskredit für das ERP-Projekt im Kanton BL für die Bereiche Finanz-, Personalwesen und Logistik (ERP)**

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung | CHF        | 13'308'247.00     |
| Gesamtkosten                             | CHF        | 12'610'894.00     |
| Beiträge Dritter                         | CHF        | 0.00              |
| <b>Minderkosten</b>                      | <b>CHF</b> | <b>697'353.00</b> |

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 120 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Innenauftrag in SAP abzuschliessen.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden vier Abrechnungen bewilligt:

**2.1 Konto 293\_503.30-293, IA 700321**

Entscheid Nr. 397 Innensanierung Haupttrakt Gymnasium Liestal

Gesamtkosten CHF 5'223'920.05, mit Mehrkosten + CHF 149'254.45 (+ 2.9%),  
(Abrechnung 3)

**2.2 Konto 23061.079, IA 700121**

Entscheid Nr. 165 Ersatz des Steuer- und Prozessleitsystems

Gesamtkosten CHF 1'468'283.60, mit Mehrkosten + CHF 45'329.60 (+ 3.2%),  
(Abrechnung 6)

**2.3 Konto 2312.501.20-140, IA 700078**

Entscheid Nr. 360 Erneuerung der Giebenacherstrasse

Gesamtkosten CHF 5'099'249.70, mit Mehrkosten + CHF 1'111'203.70 (+ 27.9%),  
(Abrechnung 7)

**2.4 Konto 2225.318.93-000, PC 2205**

Entscheid Nr. 17 Interkantonale Walddauerbeobachtung

Gesamtkosten CHF 605'612.45, mit Mehrkosten + CHF 13'612.45 (+ 2.3%),  
(Abrechnung 10)

Liestal,

Im Namen des Landrates

die Präsidentin:

der Landschreiber: