

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Januar 1999 - März 2000

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2316.501.90-011	Kantonales Uferwegnetz; 2. Bauetappe 1987 - 1992	2947/10.11.86	900.000	0	0	900.000	626.456	-273.544	-273.544	-30,39%	-	-	226/30.06.99	Jan. 88 - Nov. 95	Nov. 1995	1
2320.503.30-094	Umbau des Domizils für Geistigbehinderte "Windspiel" im Südflügel des Kantonalen Altersheims Liestal	2318/5.12.94	7.785.000	46.681	0	7.831.681	6.510.919	-1.274.081	-1.320.762	-16,86%	Bund BGV	3.233.318 1.248	121/21.03.00	18 Mt. Okt. 95 - April 97	April 1997	2
2320.503.30-146	Sanierungs-, Umbau- und Ausbaumass- nahmen der Haustechnik, der Küche und der geschützten Werkstätte in der Kanto- nalen Psychiatrischen Klinik, Liestal	1473/06.09.93 2386/26.01.95	7.600.000	104.837	-	7.704.837	7.217.483	-382.517	-487.354	-6,33%	Bund	170.000	114/20.03.00	32 Mt. Juni 95 - Febr. 98	Februar 1998	3
2320.503.20-190	Schaffung einer Tagesklinik und Bera- tungsstelle für die Externen Psychiatri- schen Dienste in Münchenstein	99/19.10.95	2.600.000	-14.300	0	2.585.700	2.321.382	-278.618	-264.318	-10,22%	BGV	385	115/20.03.00	9 Mt. Okt. 97 - Juli 98	Juli 1998	4
2320.703.30-162	Ausbau Gymnasium Liestal	2017/26.05.94	13.800.000	78.798	48.720	13.927.518	13.782.660	-17.340	-144.858	-1,04%	BGV Nationalv.	1.650 160.000	113/20.03.00	14 Mt. Aug. 95 - Okt. 96	Okt. 1996	5
2320.703.30-185	Kantonsspital Bruderholz; Sanierung der Heizkesselanlage	2244/10.11.94	5.100.000	163.289	38.025	5.301.314	4.889.150	-210.850	-412.164	-7,77%	Bund	84.860	118/20.03.00	22 Mt. Mai 95 - März 97	März 1997	6
2320.703.30-192	Kantonsspital Bruderholz; Mitteltransportanlage	64/21.09.95	3.800.000	-	-	3.800.000	4.026.227	226.227	226.227	5,95%	-	-	117/20.03.00	6 Mt. Sept. 96 - März 97	März 1997	7
2320.703.30-194	Erneuerung der Telekommunikationsein- richtungen bei den Kantonalen Psychia- trischen Diensten (KPD), Liestal	486/20.06.96	2.150.000	-23.612	-	2.126.388	2.068.389	-81.611	-57.999	-2,73%	-	-	14/12.01.99	14 Mt. Juni 96 - Aug. 97	Aug. 1997	8

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2320.703.30-306	Ingenieurschule beider Basel (IBB) in MuttENZ; Sanierung der Lüftungsanlage	702/09.01.97 Anteil BL	2.900.000 1.450.000	-18.300	0	1.431.700	2.471.898 1.235.949	-214.051	-195.751	-13,67%	-	-	116/20.03.00	12 Mt. Juli 97 - Aug. 98	Aug. 1998	9
2347.701.51-042	Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Birsig, Therwil	2717/22.5.91	68.500.000	-714.829	0	67.785.171	43.802.970	-24.697.030	-23.982.201	-35,38%	Bund AV Leimental	3.802.389 9.280.282	124/23.03.00	35 Mt. Mai 94 - April 97	April 1997	10
2539.361.30-3	Erziehungs- und Kulturdirektion	90-81/28.05.90 Anteil BL	2.380.000 1.520.000	0	0	1.520.000	2.348.488 1.499.833	-20.167	-20.167	-1,33%	-	-	-	1990 - 1992	1992	11
	BL-Anteil an Projektierungskredit für die Planung eines CIM-Kompetenzzentrums IBB/HWV															
2538.361.30-4	BL-Anteil an Aufbauposten des CIM- Zentrums an der IBB (FHBB) MuttENZ	90-81/91-177 Anteil BL	8.751.000 5.444.000	0	0	5.444.000	7.541.393 4.536.265	-907.735	-907.735	-16,67%	-	-	-	1992 - 1994	1994	12
2552.565.40-100	Investitionsbeiträge an Wohnheim und Be- schäftigungsstätte Gelterkinden zugunsten Verein zur Förderung geistig Behinderter BL	2526/95 Anteil BL	9.867.000 4.967.000	26.531	0	4.993.531	4.993.531	26.531	0	0,00%	-	-		25 Mt. 15.10.95 - 30.11.97	Nov. 1997	13
2255.501.90-999 (14958)	Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion	95/231 25.03.96	580.000	0	0	580.000	575.051	-4.949	-4.949	-0,85%	-	-	43/31.03.99	1992		14
	Projektierung eines Entwässerungs- und Havariesystems für das Hafen- und Industrieareal Birsfelden															
2255.501.90-999 (14952)	Ausbau der Lösch- und Kühlwasserver- sorgung im Auhafen MuttENZ; Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den kantonalen Anteil am privaten Ausbau- projekt im Auhafen MuttENZ	92/206 11.01.93	1.315.000	0	0	1.315.000	1.249.011	-65.989	-65.989	-5,02%	BGV	54.229	44/31.03.99		1991	15